

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年5月

(2) 評価の方法

事業完了後に昭和町教育委員会学校教育課にて事後評価を行い、評価結果を町ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について、おおむね計画通りに整備を進められたことから、目標達成ができたと考える。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

押原小学校、常永小学校の屋内運動場の照明のLED化工事を行い、環境面への配慮及び教育環境の向上につながった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
押原小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.2～R8.2	R8.2.18		
常永小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.2～R8.2	R8.2.19		